

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2569
ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

	งบประมาณที่ได้รับ ทั้งหมด	ผูกพัน	คิดเป็น %	เบิกจ่าย	คิดเป็น %	ผูกพัน+เบิกจ่าย	คิดเป็น %	คงเหลือ
งบบุคลากร	2,058,360.00	-	-	1,029,180.00	50.00	1,029,180.00	50.00	1,029,180.00
งบดำเนินงาน	1,389,170.00	18,725.00	1.35	1,159,658.08	83.48	1,178,383.08	84.83	210,786.92
งบลงทุน	1,936,183.00	600,000.00	30.99	1,132,743.00	58.50	1,732,743.00	89.49	203,440.00
งบดำเนินงาน+งบลงทุน	3,325,353.00	618,725.00	18.61	2,292,401.08	68.94	2,911,126.08	87.54	414,226.92
รวม	5,383,713.00	618,725.00	11.49	3,321,581.08	61.70	3,940,306.08	73.19	1,443,406.92

รายการก่อหนี้ผูกพัน

๑. แผลงเพื่อปลูก จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท

- ปลูกในพื้นที่ ข้อตกลงเลขที่ ๒๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ (จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ กล้า ระยะเวลา ๑๖๐ วัน) โดยแบ่งเป็น ขั้นตอนปลูก (๗๐ วัน) สิ้นสุดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ขั้นตอนดูแลรักษา (๙๐ วัน) สิ้นสุดวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

- ปลูกในพื้นที่ ข้อตกลงเลขที่ ๒๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ (จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ กล้า ระยะเวลา ๑๖๐ วัน) โดยแบ่งเป็น ขั้นตอนปลูก (๗๐ วัน) สิ้นสุดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ขั้นตอนดูแลรักษา (๙๐ วัน) สิ้นสุดวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

๒. งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

- พด.๑๑ ภก.๑/๒๕๖๙ ในพื้นที่ บ้านอ่าวปอ หมู่ ๖ ตำบลปากคอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕๒ ไร่ เป็นเงิน ๑๔๓,๓๐๐.-บาท

- พด.๑๑ ภก.๒/๒๕๖๙ ในพื้นที่ บ้านท่าหิน หมู่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๘ ไร่ เป็นเงิน ๕๖,๗๐๐.-บาท

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เริ่มสัญญา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลา ๔๕ วัน)