



รหัส กิจกรรม	กิจกรรม	หน่วยนับ	ต.ค.-68		พ.ย.-68		ธ.ค.-68		ม.ค.-69		ก.พ.-69		มี.ค.-69		เม.ย.-69		พ.ค.-69		มิ.ย.-69		ก.ค.-69		ส.ค.-69		ก.ย.-69		รวม		
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน
185	7.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน																												
186	1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
186	1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50	
187	2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2568	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
187	2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2568	ร้อยละ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50	
191	ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา																												
217	กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา																												
234	9.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด																												
236	9.2.1 ส่งเสริมปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	
237	9.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	300	0		
327	กิจกรรมหลักที่ 10 พื้นฟูและป้องกันชะล้างพังทลายของดิน																												
332	>> อำนวยการและบริหารจัดการ << (กรมฯ อนุมัติฯ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร มาใช้จ่ายเป็นประเภทงบประมาณดำเนินงาน)																												
334	(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	อัตรา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	16	
338	10.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก																												
339	10.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																												
340	1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	0	0	0	0	1,000,000	288,000	0	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
341	2) ปลูก	กล้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
341	2) ปลูก	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	2,500	1,250	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	
342	10.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม																												
343	1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	0	0	0	0	550,000	153,600	0	396,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	
344	2) ส่งเสริม	กล้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	0	550,000	100,000		
344	2) ส่งเสริม	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	375	0	0	1,375	250		
347	10.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง																												
348	10.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน																												
349	1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
350	2) ค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	



รหัส กิจกรรม	กิจกรรม	หน่วยนับ	ต.ค.-68		พ.ย.-68		ธ.ค.-68		ม.ค.-69		ก.พ.-69		มี.ค.-69		เม.ย.-69		พ.ค.-69		มิ.ย.-69		ก.ค.-69		ส.ค.-69		ก.ย.-69		รวม		
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน
466	กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																												
467	** อำนวยการและบริหารจัดการ																												
468	(1) อำนวยการบริหารทั่วไป	ร้อยละ	0	0	10	0	10	15.48	10	36.5	10	11	10	8.82	10	2.7	10	3.46	10	10	10	10	0	0	0	0	100	77.96	
473	15.4 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
474	15.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	
475	15.6 ผลักปุ๋ยหมัก พต.	ตัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	
476	15.7 ส่งเสริมการทำ/การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ	ลิตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	
478	15.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
869	โครงการ 16 สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ																												
870	กิจกรรมหลักที่ 30 สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ																												
871	30.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
871	30.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ร้อยละ	0	0	0	0	10	0	30	0	30	0	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
2039	30.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
872	โครงการ 17 พัฒนาพื้นที่พื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ																												
881	กิจกรรมหลักที่ 33 การผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย																												
886	33.3 ติดตามและขับเคลื่อนเกษตรกรต่อยอด ปี 2568 ประเมินการยอมรับมาตรฐาน GAP เบื้องต้น	ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
886	33.3 ติดตามและขับเคลื่อนเกษตรกรต่อยอด ปี 2568 ประเมินการยอมรับมาตรฐาน GAP เบื้องต้น	ร้อยละ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
887	33.4 จัดทำข้อมูลแปลงต้นแบบ เก็บตัวอย่างดิน ถอดบทเรียน สาธิตการจัดการแปลงตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และจัดทำรายงานการดำเนินการ	ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
887	33.4 จัดทำข้อมูลแปลงต้นแบบ เก็บตัวอย่างดิน ถอดบทเรียน สาธิตการจัดการแปลงตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และจัดทำรายงานการดำเนินการ	ร้อยละ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
890	33.7 สร้างองค์ความรู้กับเกษตรกรในแปลงขยายผลสนับสนุนปัจจัยการผลิตและสาธิตการลดต้นทุนการผลิตทุเรียน จัดทำข้อมูลเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานปลอดภัย	ไร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	60	0



